

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019**

EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12.00 HORAS DEL DIA DIEZ DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA LOS CC. PROF. ANDRES VERONICA SILVA, CARMEN SALINAS HERNANDEZ, FLAVIO HERNANDEZ JACINTO, MAXIMINO PRUDENTE AVILA, JOSE LUIS NARVAEZ GONZALES; EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORES, TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO TAPEXTLA Y LA EMPRESA (PERSONA FISICA) RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS "MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ"; PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPL. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE TAPEXTLA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE TAPEXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC; OAXACA", EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$2,333,000.00 (*DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DE 2019
REAL: FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DE 2019

FECHA DE TERMINACION: 10 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION: 10 DE JULIO DE 2019

CON FECHA DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL CONTRATADO	ACUMULADO TOTAL EJERCIDO
POSTES DE CONCRETO						
SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750; INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7,768.79	35.00	35.00	271,907.48	271,907.48
SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC 9-400; INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4,454.92	13.00	13.00	57,914.00	57,914.00
TOTAL DE POSTES DE CONCRETO						329,821.48
HERRAJES Y AISLAMIENTOS						
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2BD; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	164.33	9.00	9.00	1,478.97	1,478.97
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 1BS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	116.99	26.00	26.00	3,041.70	3,041.70
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2AG; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	178.21	8.00	8.00	1,425.71	1,425.71
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2BS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	129.37	182.00	182.00	23,545.44	23,545.44
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA 2UH; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	126.88	12.00	12.00	1,522.52	1,522.52
SUM. Y COLOC. DE ABRAZADERA UC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	112.67	11.00	11.00	1,239.42	1,239.42
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 13PC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	402.64	78.00	78.00	31,405.73	31,405.73
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 1C; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	41.66	233.00	233.00	9,707.55	9,707.55
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR 1C; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	102.31	76.00	76.00	7,775.62	7,775.62

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206. COL. 5 DE MAYO,
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 9541009807
e-mail. ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com

DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL, SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA. C.P. 71600

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com TEL : 741 596 0123



SUM. Y COLOC. DE AISLADOR CT4; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	296.28	152.00	152.00	45,034.65	
SUM. Y COLOC. DE ALAMBRE A54; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	165.35	15.68	15.68	2,592.76	
SUM. Y COLOC. DE ANCLA C3; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	311.44	45.00	45.00	14,014.59	
SUM. Y COLOC. DE ARANDELA 1PC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	27.67	140.00	140.00	3,873.64	
SUM. Y COLOC. DE ARANDELA 2PC; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	27.67	69.00	69.00	1,909.15	
SUM. Y COLOC. DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	668.05	11.00	11.00	7,348.56	
SUM. Y COLOC. DE BASTIDOR B1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	105.21	85.00	85.00	8,942.48	
SUM. Y COLOC. DE BASTIDOR B3; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	208.83	60.00	60.00	12,529.67	
SUM. Y COLOC. DE CABLE AG 5/16; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	60.00	358.00	358.00	21,480.00	
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR DERIV. TIPO 3-3/0-2; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	73.70	242.00	242.00	17,835.01	
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR DERIV. TIPO 3-3/0-1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	73.70	18.00	18.00	1,326.57	
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR TERMINAL PLANO; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	132.43	12.00	12.00	1,589.12	
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR A COMP. PVT; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	122.43	77.00	77.00	9,427.16	
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR TENSION PLENA 1/0-1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	134.27	33.00	33.00	4,430.77	
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR TENSION MEDIA 4/0-4/77; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	134.27	196.00	196.00	26,316.11	
SUM. Y COLOC. DE CRUCETA PR200; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	952.10	14.00	14.00	13,329.35	
SUM. Y COLOC. DE CRUCETA PV200; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	993.59	48.00	48.00	47,692.31	
SUM. Y COLOC. DE GRAPA REMATE AL 8; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	215.27	64.00	64.00	13,777.49	
SUM. Y COLOC. DE GRAPA Y BASE RB; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	357.30	13.00	13.00	4,644.85	
SUM. Y COLOC. DE GRAPA PARALELA GP1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	248.94	52.00	52.00	12,944.86	
SUM. Y COLOC. DE GRILLETE GA1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	166.09	13.00	13.00	2,159.21	
SUM. Y COLOC. DE GUARDALINEA 3/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	108.76	41.00	41.00	4,459.01	
SUM. Y COLOC. DE GUARDACABO G2; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.58	86.00	86.00	3,404.23	
SUM. Y COLOC. DE GUARDACABO RE; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	59.34	49.00	49.00	2,907.47	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tapextla
Jamiltepec, Oax.
2019-2021

Edificaciones
Santiago

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206. COL. 5 DE MAYO,
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA 954 64 38398 CEL. 9541009607
e-mail. ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com

DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL, SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA. C.P. 71600

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com TEL : 741 596 0123

SUM. Y COLOC. DE MENSULA PARA BASTIDOR; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	481.57	6.00	6.00	2,889.39	
SUM. Y COLOC. DE MOLDURA RE; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	67.09	18.00	18.00	1,207.67	
SUM. Y COLOC. DE PERNO OJO 1PO; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	120.59	5.00	5.00	602.96	
SUM. Y COLOC. DE PERNO ANCLA 1PA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	395.84	45.00	45.00	17,812.84	17,812.84
SUM. Y COLOC. DE PERNO D.R. 16X406; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	122.43	92.00	92.00	11,263.62	11,263.62
SUM. Y COLOC. DE PERNO D.R. 16X457; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	122.43	28.00	28.00	3,428.06	3,428.06
SUM. Y COLOC. DE PLACA PR; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.58	202.00	202.00	7,995.98	7,995.98
SUM. Y COLOC. DE PROTECTOR PARA RETENIDA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	426.55	45.00	45.00	19,194.66	19,194.66
SUM. Y COLOC. DE REMATE AG 5/16; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	65.70	152.00	152.00	9,986.64	9,986.64
SUM. Y COLOC. DE REMATE ACSR 1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	65.70	68.00	68.00	4,467.71	4,467.71
SUM. Y COLOC. DE SOPORTE CV1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	252.70	12.00	12.00	3,032.38	3,032.38
SUM. Y COLOC. DE TIRANTE H1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	238.94	6.00	6.00	1,433.66	1,433.66
SUM. Y COLOC. DE TIRANTE T2; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	318.11	45.00	45.00	14,315.03	14,315.03
SUM. Y COLOC. DE TORNILLO MAQ. 16X63; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.50	24.00	24.00	948.10	948.10
SUM. Y COLOC. DE TORNILLO MAQ. 16X76; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	39.50	62.00	62.00	2,449.25	2,449.25
SUM. Y COLOC. DE TUBO DE ACERO GALV. DE 5MM; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	254.70	13.00	13.00	3,311.06	3,311.06
SUM. Y COLOC. DE VARILLA PARA TIERRA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	450.00	72.00	72.00	32,400.00	32,400.00
TOTAL DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS						501,850.70
CONDUCTORES						
SUM. Y COLOC. DE CABLE AAC 3/0; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	280.00	1,047.99	1,047.99	293,437.20	293,437.20
SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 1/0; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	260.00	1,770.00	1,770.00	460,200.00	460,200.00
SUM. Y COLOC. DE CABLE AAC 1/0; INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, DESPERDICIOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	280.00	65.34	65.34	18,295.20	18,295.20
TOTAL DE CONDUCTORES						771,932.40
INSTALACION DE TRANSFORMADORES						
SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR DE CU No 4; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	385.00	186.50	186.50	71,802.50	71,802.50

Edificaciones
Santiago
MARÍA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206. COL. 5 DE MAYO.
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 9541009607
e-mail. ipsantiago@hotmail.com
oficina.lingsantiago@hotmail.com

DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL, SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA. C.P. 71600

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com TEL : 741 596 0123



SUM. Y COLOC. DE BOQUILLA PARA TRANSFORMADOR PROFAUNA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	494.20	11.00	11.00	5,436.21	5,436.21
SUM. Y COLOC. DE CABLE CF 600 1/0; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	238.94	36.00	36.00	8,601.97	8,601.97
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR LINEA VIVA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	215.27	18.00	18.00	3,874.92	3,874.92
SUM. Y COLOC. DE MANGUERA PROFAUNA; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	339.78	90.00	90.00	30,580.48	30,580.48
SUM. Y COLOC. DE RELLENO ACONDICIONADOR DE TIERRAS; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KGS	20.00	720.00	720.00	14,400.00	14,400.00
SUM. Y COLOC. DE TRANSFORMADOR DA2-10-13200-120/240; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	34,158.91	5.00	5.00	170,794.55	170,794.55
TOTAL DE INSTALACION DE TRANSFORMADORES						305,490.63
EQUIPO DE PROTECCION						
SUM. Y COLOC. DE CCF 15-100-95-800; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,046.78	10.00	10.00	10,467.78	10,467.78
SUM. Y COLOC. DE CCF 27-100-95-800; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1,259.81	6.00	6.00	7,558.87	7,558.87
SUM. Y COLOC. DE FUSIBLE UNIV 15K 1; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	35.14	10.00	10.00	351.38	351.38
SUM. Y COLOC. DE FUSIBLE UNIV 15K 3; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	35.14	6.00	6.00	210.83	210.83
TOTAL DE EQUIPO DE PROTECCION						18,588.86
ACOMETIDAS						
SUM. Y COLOC. DE AISLADOR CARRETE 41 MM; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	29.67	100.00	100.00	2,966.81	2,966.81
SUM. Y COLOC. DE CABLE MULTIPLE AL 1+1 8c; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	26.20	1,700.00	1,700.00	44,535.75	44,535.75
SUM. Y COLOC. DE CABLE DE COBRE THW No 8; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MTS	35.59	25.00	25.00	889.64	889.64
SUM. Y COLOC. DE CONECTOR CILINDRICO SGRSR; INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	30.00	200.00	200.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL DE ACOMETIDAS						54,392.20
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS						
DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION; INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	399.84	7.00	7.00	2,798.89	2,798.89
DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION; INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	399.84	18.00	18.00	7,197.14	7,197.14
RETIRO DE RETENEDORES; INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	359.86	10.00	10.00	3,598.57	3,598.57
RETIRO DE CONDUCTOR; INCLUYE CORTADO Y ENROLLADO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	H-KM	999.60	1.50	1.50	1,499.40	1,499.40
RETIRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS; INCLUYE MANO DE OBRA.	PZA	299.88	30.00	30.00	8,996.43	8,996.43

R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206. COL. 5 DE MAYO.
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA. 954 54 35398 CEL. 954 1009807
e-mail: ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com

DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL, SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA. C.P. 71600

CORREO: tapextla2019_2021@hotmail.com TEL : 741 596 0123

RETIRO DE CORTACIRCUITO Y APARTARRAYOS; INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	99.00	4.00	4.00	396.00	396.00
RETIRO DE TRANSFORMADOR Y EQUIPO DE PROTECCION EN B.T. A MANIOBRA; INCLUYE: ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	420.20	1.00	1.00	420.20	420.20
RETIRO DE POSTE, INCLUYE RELLENO DE CEPA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	352.00	12.00	12.00	4,224.00	4,224.00
TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS						29,130.63
SUBTOTAL						2,011,206.90
16% IVA						321,793.10
IMPORTE TOTAL						2,333,000.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:30 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE: MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ
CARGO: PERSONA FISICA

DOMICILIO: 21A PONIENTE NUM. 206, COL. 5 DE MAYO, MPIO. DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Tapextla, Oax.
2019-2021


Edificaciones Santiago
MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 206, COL. 5 DE MAYO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL. 954 35398 CEL. 9541009807
e-mail: ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PROF. ANDRÉS VERÓNICA SILVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Jamiltepec,
Oax.
2019-2021

RECEPCIONA LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

C. CARMEN SALINAS HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL

Jamiltepec, Oax.
2019-2021

[Firma]

C. FLAVIO HERNÁNDEZ JACINTO
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



**REGIDURIA
DE OBRAS**

Mpio. Santiago
Tapextla,
Jamiltepec, Oax.
2019-2021

C. MAXIMINO PRUDENTE AVILA
REGIDOR DE HACIENDA

C. JOSE LUIS NARVAEZ GONZALES
TESORERO MUNICIPAL



**Edificaciones
Santiago**

MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VÁSQUEZ
R.F.C. MEVG740919956
21a. PONIENTE NUM. 208, COL. 5 DE MAYO,
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA.
TEL OFNA. 954 64 36398 CEL. 954 1009807
e-mail: ipcsantiago@hotmail.com
oficina.ingsantiago@hotmail.com